

# 美浜3号機 2次系配管破損事故にかかる各プラント点検工程表

8月24日 現在

	8/15(日)	8/16(月)	8/17(火)	8/18(水)	8/19(木)	8/20(金)	8/21(土)	8/22(日)	8/23(月)	8/24(火)	8/25(水)	8/26(木)	
美浜1号機 運転中	運 転 中												
美浜2号機 点検停止中	14:20 ▼ クールダウン完了	冷却	準備(足場、保温材取り外し等)  UT 1箇所 (M3当該箇所)	準備(足場、保温材取り外し等)  UT 7箇所 (給・復水系統)	準備(足場、保温材取り外し等)  UT 2箇所 (O1反映)								
美浜3号機 停止中*定期検査中	(美浜3号機は未定)												
高浜1号機 運転中	運 転 中												
高浜2号機 点検停止中	06:35 ▼ クールダウン完了	冷却	準備(足場のみ)  UT 2箇所 (M3当該箇所)	準備(足場、保温材取り外し等)  UT 3箇所 (O1反映)	準備(足場、保温材取り外し等)  UT 13箇所 (給・復水系統)				UT 2箇所 (M3当該箇所詳細測定)				
高浜3号機 点検停止中			定熟一定運転	20:40 原子炉停止	04:56 RCS降温	01:50 クールダウン完了	冷却	準備(足場、保温材取り外し等)		UT 1箇所 (M3当該箇所)	UT 8箇所 (同一仕様その他プラントの測定結果によって健全性が確認された部位)	UT 8箇所 (O1反映)	
高浜4号機 定期検査中		UT 1箇所 (M3当該箇所、当初計画からSUS取替予定であり、その前に実施)								UT 6箇所 (給・復水系統) (O1反映4箇所重複)	UT 1箇所 (同一仕様その他プラントの測定結果によって健全性が確認された部位)	以降調整中	
大飯1号機 運転中	運 転 中												
大飯2号機 運転中	運 転 中												
大飯3号機 定期検査中										準備(足場、保温材取り外し等)	UT 2箇所 (同一仕様その他プラントの測定結果によって健全性が確認された部位)	UT 11箇所 (給・復水系統)	以降調整中
大飯4号機 点検停止中	09:00 ▼ クールダウン完了	冷却	準備(足場のみ)  UT 7箇所 (給・復水系統)	準備(足場、保温材取り外し等)  UT 6箇所 (給・復水系統)	準備(足場、保温材取り外し等)  UT 4箇所	準備(足場、保温材取り外し等)  スチームコンバータ加熱 蒸気管制御弁下流部 1箇所 (加熱蒸気管制御弁下流部) UT 12箇所 (O1反映)	準備(足場、保温材取り外し等)  スチームコンバータ加熱 蒸気管制御弁下流部 14箇所						

UT:超音波探傷検査  
超音波探傷検査(UT)とは、検査体の表面から超音波を金属内部に送信し、反射されてくる超音波(エコーという)を検出して、肉厚を計測します。