

大飯4号機 検査一覧表(定格熱出力一定運転以降) [8/2(木)]

<定期事業者検査(事業者が実施)>

定期検査対象	検査名	検査実施状況
☆	総合負荷性能検査	予定 (8月16日)
☆	安全保護系設定値確認検査	完了 (7月27日)
	炉物理検査	完了 (7月27日)
	1次冷却材ポンプ機能検査	完了 (7月26日)
	核計装設備検査	完了 (7月25日)
	計測制御系機能検査	完了 (8月2日)
	計測制御系監視機能検査	完了 (7月27日)
	放射線監視装置機能検査	完了 (7月27日)
	2次系配管検査	完了 (7月27日)
	蒸気タービン附属設備機能検査	予定 (8月9日)

<使用前検査(国が実施)>

検査名	検査実施状況
蒸気タービン改造工事(木)使用前検査	予定 (8月16日)
加圧器管台他補修工事(木)使用前検査	予定 (8月16日)