

別 紙

高浜発電所 4号機 第19回定期検査の作業工程

平成22年2月4日から、以下の作業工程にて実施しています。

(平成22年5月7日現在)

	平成22年2月	平成22年3月	平成22年4月	平成22年5月	平成22年6月
主要工程	解列（2月4日） 1次冷却材系統降温 燃料取出 原子炉容器開放 600系ニッケル基合金溶接部の応力腐食割れに係る予防保全工事 A、B、C-蒸気発生器伝熱管渦流探傷検査 原子炉照射試験片取出工事 格納容器再循環サンプスクリーン取替工事 原子炉保護装置取替工事 低圧ターピン取替工事 1次冷却材ポンプの供用期間中検査		燃料装荷 1次系弁・ポンプ点検 1次系小口径曲げ配管取替工事 原子炉容器組立 起動前弁点検 1次冷却材系統漏えい検査 ターピンバランスング	並列 (5月12日予定) 出力上昇試験	総合負荷性能検査 (6月上旬予定)

黒塗りは実績を表します。