

## 大飯発電所3、4号機の使用前検査申請書の記載内容変更の概要

## ○各検査の完了予定時期を変更

## ＜大飯発電所3号機＞

- ・ 一号検査の完了予定時期について、「平成29年11月」としていたものを「平成29年12月」に変更
- ・ 三号検査の完了予定時期について、「平成29年12月」としていたものを「平成30年2月」に変更
- ・ 四号検査の完了予定時期について、「平成29年12月」としていたものを「平成30年2月」に変更
- ・ 五号検査の完了予定時期について、「平成30年2月」としていたものを「平成30年4月」に変更

平成29年					平成30年			
8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
一号検査	[点線]			[実線]				
二号検査	[点線]							
三号検査	[点線]			[実線]				
			四号検査	[点線]		[実線]		
					五号検査	[点線]		
								[実線]

※点線は10月30日の使用前検査申請書の記載内容変更時の工程

<大飯発電所4号機>

- ・一号検査の完了予定時期について、「平成30年1月」としていたものを「平成30年3月」に変更
- ・三号検査の完了予定時期について、「平成30年2月」としていたものを「平成30年4月」に変更
- ・四号検査の完了予定時期について、「平成30年2月」としていたものを「平成30年4月」に変更
- ・五号検査の完了予定時期について、「平成30年4月」としていたものを「平成30年6月」に変更

平成29年					平成30年					
8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
一号検査	[点線]				[実線]					
二号検査	[点線]									
三号検査	[点線]				[実線]					
					四号検査	[点線]		[点線]		
							五号検査	[点線]		
										[点線]

※点線は8月28日の使用前検査申請書提出時の工程

以 上