

美浜発電所3号機の状況について(週報)

2021年6月18日 関西電力株式会社

	内 容
実績 6月11日 9時 ~ 6月18日 9時	 [主要工程] ○1次系(原子炉関係) ・6月16日 1次冷却材系統漏えい検査終了(6月10日開始) ・6月17日 起動前弁点検終了(6月16日開始) ・6月17日 起動試験開始 ○2次系(タービン関係) ・6月18日 2次系クリーンアップ終了(5月21日開始)
	[検査関係] ○定期事業者検査 ・6月11日 制御棒クラスタ動作検査 ・6月11日、14日 放射線監視装置機能検査 計測制御系機能検査 ・6月13日、15日 クラス2機器供用期間中検査 クラス1機器供用期間中検査 ・6月15日 重大事故等クラス2機器供用期間中検査 ・6月15日 構造健全性検査
	 ○使用前検査 ・6月11日 四号検査(基本設計方針検査 原子炉格納施設) ・6月14日 四号検査(一次冷却材系統 通水検査) ・6月15日 四号検査(一次冷却材系統 バウンダリ構成確認検査) ・6月16日、17日 QA検査
予定 6月18日 9時 ~ 6月25日 9時	 [主要工程] ○1次系(原子炉関係) ・起動試験 (6月17日開始) ・原子炉起動(6月23日予定) ・原子炉臨界(6月24日予定) ○2次系(タービン関係) ・なし [検査関係] ○主な定期事業者検査 ・主蒸気安全弁機能検査 ・核計装設備検査 等

美浜発電所3号機の再稼動にかかる作業・検査の工程

添付資料1

2021.6.18 9:00時点





