

高浜発電所2号機の状況について（週報）

2023年8月10日
 関西電力株式会社

	内 容
実績 〔 8月 7日 ~ 8月10日 9時 〕	[主要工程] ○1次系（原子炉関係） ・8月7日 燃料装荷開始 [検査関係] ・なし
予定 〔 8月10日 9時 ~ 8月18日 9時 〕	[主要工程] ○1次系（原子炉関係） ・燃料装荷（8月7日開始） ・原子炉容器組立 ○2次系（タービン関係） ・2次系クリーンアップ※ [検査関係] ○定期事業者検査 ・燃料集合体炉内配置検査 ・クラス1機器供用期間中検査 等 ○使用前検査 ・なし


※ 2次系主管系統（給水、復水系統等）の不純物（鉄、ナトリウム、塩素等）を、系統内に水を循環させて取り除くこと



高浜発電所2号機の再稼動にかかる作業・検査の工程

添付資料

2023.8.10 9:00時点



注: 黒塗りは実績を示す