

高浜発電所2号機の状況について（週報）

2023年8月18日
 関西電力株式会社


	内 容
実績 （8月10日 9時～8月18日 9時）	[主要工程] ○1次系（原子炉関係） ・8月10日 燃料装荷終了（8月7日開始） ・8月11日 原子炉容器組立開始 ○2次系（タービン関係） ・8月14日 2次系クリーンアップ [※] 開始 [検査関係] ○主な定期事業者検査 ・8月10日 燃料集合体炉内配置検査 ・8月10日 クラス1機器供用期間中検査
予定 （8月18日 9時～8月25日 9時）	[主要工程] ○1次系（原子炉関係） ・原子炉容器組立（8月11日開始） ・非常用ディーゼル発電機検査 ・原子炉格納容器全体漏えい率検査 ○2次系（タービン関係） ・2次系クリーンアップ [※] （8月14日開始） [検査関係] ○定期事業者検査 ・原子炉補機冷却系機能検査 ・非常用予備発電装置機能検査 ○主な使用前検査 ・四号／五号検査（原子炉下部キャビティ水位計）

※ 2次系主管系統（給水、復水系統等）の不純物（鉄、ナトリウム、塩素等）を、系統内に水を循環させて取り除くこと

高浜発電所2号機の再稼動にかかる作業・検査の工程

添付資料

2023.8.18 9:00時点



注: 黒塗りは実績を示す