

## 高浜発電所2号機の状況について（週報）

2023年8月25日  
 関西電力株式会社


	内 容
実績 〔 8月18日 9時 ~ 8月25日 9時 〕	<p><b>[主要工程]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○1次系（原子炉関係）               <ul style="list-style-type: none"> <li>・8月20日 原子炉容器組立終了（8月11日開始）</li> <li>・8月22日 非常用ディーゼル発電機検査終了（8月20日開始）</li> <li>・8月22日 原子炉格納容器全体漏えい率検査開始</li> </ul> </li> <li>○2次系（タービン関係）               <ul style="list-style-type: none"> <li>・2次系クリーンアップ<sup>※</sup>実施中（8月14日開始）</li> </ul> </li> </ul> <p><b>[検査関係]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○定期事業者検査               <ul style="list-style-type: none"> <li>・8月19、20日 原子炉補機冷却系機能検査</li> <li>・8月20、21日 非常用予備発電装置機能検査</li> </ul> </li> <li>○主な使用前検査               <ul style="list-style-type: none"> <li>・8月23日 四号/五号検査（原子炉下部キャビティ水位計）</li> </ul> </li> </ul>
予定 〔 8月25日 9時 ~ 9月1日 9時 〕	<p><b>[主要工程]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○1次系（原子炉関係）               <ul style="list-style-type: none"> <li>・原子炉格納容器全体漏えい率検査（8月22日開始）</li> </ul> </li> <li>○2次系（タービン関係）               <ul style="list-style-type: none"> <li>・2次系クリーンアップ<sup>※</sup>（8月14日開始）</li> </ul> </li> </ul> <p><b>[検査関係]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○主な定期事業者検査               <ul style="list-style-type: none"> <li>・クラス1機器供用期間中検査</li> <li>・放射線監視装置機能検査</li> </ul> </li> <li>○主な使用前検査               <ul style="list-style-type: none"> <li>・四号/五号検査（格納容器 全体漏えい率（CV配管貫通部）</li> </ul> </li> </ul>

※ 2次系主管系統（給水、復水系統等）の不純物（鉄、ナトリウム、塩素等）を、系統内に水を循環させて取り除くこと

# 高浜発電所2号機の再稼動にかかる作業・検査の工程

添付資料

2023.8.25 9:00時点



注: 黒塗りは実績を示す