

高浜発電所 1号機の状況について（お知らせ）

2023年7月23日
 関西電力株式会社

	内 容
実績 〔 7月22日 9時 ~ 7月23日 9時 〕	[主要工程] ○1次系（原子炉関係） ・起動試験実施中（7月21日開始） ○2次系（タービン関係） ・なし [検査関係] ・なし
予定 〔 7月23日 9時 ~ 7月24日 9時 〕	[主要工程] ○1次系（原子炉関係） ・起動試験（7月21日開始） ○2次系（タービン関係） ・なし [検査関係] ○定期事業者検査 ・主蒸気安全弁機能検査 ○使用前検査 ・なし



高浜発電所1号機の再稼動にかかる作業・検査の工程

添付資料1

2023.7.23 9:00時点



