

高浜発電所1号機の状況について（お知らせ）


2023年8月1日
 関西電力株式会社

	内 容
実績 [7月31日 9時 ~ 8月1日 9時]	[主要工程] ○7月31日9時30分 タービン起動 ○起動試験実施中（7月21日開始） [検査関係] ○定期事業者検査 ・蒸気タービン性能検査 ○使用前検査 ・なし
予定 [8月1日 9時 ~ 8月2日 9時]	[主要工程] ○起動試験（7月21日開始） [検査関係] ○定期事業者検査 ・なし ○使用前検査 ・なし

高浜発電所1号機の再稼動にかかる作業・検査の工程

添付資料1

2023.8.1 9:00時点



※再稼動にかかる工程については、作業の進捗状況により、今後変更する場合があります。

注: 黒塗りは実績を示す

