

高浜発電所2号機の状況について（お知らせ）


2023年9月12日
 関西電力株式会社

	内 容
実 績 〔 9月11日 9時 ~ 9月12日 9時 〕	<p>[主要工程]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○1次系（原子炉関係） <ul style="list-style-type: none"> ・起動試験実施中（9月8日開始） ○2次系（タービン関係） <ul style="list-style-type: none"> ・なし <p>[検査関係]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○定期事業者検査 <ul style="list-style-type: none"> ・9月11日 クラス1機器供用期間中検査 ・9月11日 クラス2機器供用期間中検査 ・9月11日 供用期間中特別検査のうちクラス1機器Ni基金金使用部位特別検査 ・9月11日 耐震健全性検査 ・9月11日 構造健全性検査 ・9月11日 制御棒位置指示装置設定値検査 ○使用前検査 <ul style="list-style-type: none"> ・9月11日 五号検査（原子炉冷却系設備配管取替）
予 定 〔 9月12日 9時 ~ 9月13日 9時 〕	<p>[主要工程]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○1次系（原子炉関係） <ul style="list-style-type: none"> ・起動試験（9月8日開始） ○2次系（タービン関係） <ul style="list-style-type: none"> ・なし <p>[検査関係]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○定期事業者検査 <ul style="list-style-type: none"> ・補助給水系機能検査 ○使用前検査 <ul style="list-style-type: none"> ・なし

高浜発電所2号機の再稼動にかかる作業・検査の工程

添付資料1

2023.9.12 9:00時点



※再稼動にかかる工程については、作業の進捗状況により、今後変更する場合があります。

注: 黒塗りは実績を示す

