

## 高浜発電所2号機の状況について（お知らせ）


2023年9月14日  
 関西電力株式会社

	内 容
実績 〔 9月13日 9時 ~ 9月14日 9時 〕	<b>[主要工程]</b> ○1次系（原子炉関係） ・起動試験実施中（9月8日開始）  ○2次系（タービン関係） ・なし  <b>[検査関係]</b> ○定期事業者検査 ・9月13日 加圧器逃がし弁漏えい検査 ・9月13日 補助給水系機能検査 ・9月13日 放射線監視装置機能検査  ○使用前検査 ・なし
予定 〔 9月14日 9時 ~ 9月15日 9時 〕	<b>[主要工程]</b> ○1次系（原子炉関係） ・起動試験（9月8日開始）  ○2次系（タービン関係） ・なし  <b>[検査関係]</b> ○定期事業者検査 ・制御棒駆動系機能検査 ・重大事故等クラス2機器供用期間中検査 ・1次冷却材ポンプ機能検査  ○使用前検査 ・なし

# 高浜発電所2号機の再稼動にかかる作業・検査の工程



原子炉 起動	臨界	並列	定格熱出力 一定運転	総合負荷 性能検査
9月中旬 (9/15)	9月中旬 (9/16)	9月下旬 (9/20)	9月下旬 (9/23)	10月中旬 (10/16)



※再稼動にかかる工程については、作業の進捗状況により、今後変更する場合があります。

注: 黒塗りは実績を示す

