

2次系配管点検状況(平成17年3月末)

(管理指針)						(管理指針外)	
発電所	点検対象 箇所総数 ^{※1}	点検済	未点検	進捗率	配管取替 箇所数 ^{※2}	知見拡充 ^{※3}	減肉事象 水平展開 ^{※4}
美浜1号機	2,842	2,049	793	72%	3	0	34
美浜2号機	3,597	2,972	625	83%	11	0	87
美浜3号機	4,264	4,264	0	100%	37 ^{※5}	1,287	193
高浜1号機	3,496	2,896	600	83%	0	0	0
高浜2号機	4,009	3,759	250	94%	15	0	22
高浜3号機	4,703	3,724	979	79%	0	0	0
高浜4号機	4,640	4,106	534	88%	3	0	0
大飯1号機	4,336	3,556	780	82%	1	0	0
大飯2号機	4,568	3,438	1,130	75%	0	0	0
大飯3号機	3,370	2,333	1,037	69%	0	0	0
大飯4号機	3,383	2,413	970	71%	1	0	0
合計	43,208	35,510	7,698	82%	71	1,287	336

※1点検箇所総数

美浜3号機については、3/11に公表した箇所数。美浜3号機以外は、H16年8月に公表した箇所数。

※2配管取替箇所数

美浜3号機事故～H17/3末に取替箇所数。

※3知見拡充

今後の管理指針の高度化に資するため、現在の管理指針の範囲外ではあるが、過去にステンレス配管に取り替えた全ての箇所。

※4減肉事象水平展開

敦賀発電所2号機の漏えい事象、また、美浜3号機の減肉事象等の類似箇所。

※5:美浜3号機の配管取替箇所数は3月末以降増加しており、表中の数字は3月末時点で決定していた取替箇所数を記載している。