

美浜発電所3号機の状況について（週報）

2021年5月28日
 関西電力株式会社

	内 容
実 績 5月21日 9時 ～ 5月28日 9時	[主要工程] ○1次系（原子炉関係） ・5月23日 燃料装荷終了（5月20日開始） [燃料装荷作業は5月22日に終了] ・5月23日 原子炉容器組立開始 ○2次系（タービン関係） ・5月21日 復水器真空上昇 ・5月21日 2次系クリーンアップ※開始 [検査関係] ○定期事業者検査 ・5月23日 放射線監視装置機能検査 ・5月23日 燃料集合体炉内配置検査 ・5月26日 流体状の放射性廃棄物の漏えいの検出装置 及び警報装置機能検査 ・5月27日 核計装設備検査
予 定 5月28日 9時 ～ 6月4日 9時	[主要工程] ○1次系（原子炉関係） ・原子炉容器組立（5月23日開始） ・非常用ディーゼル発電機検査 ・原子炉格納容器全体漏えい率検査 ○2次系（タービン関係） ・2次系クリーンアップ※（5月21日開始） [検査関係] ○主な定期事業者検査 ・非常用予備発電装置機能検査 ・原子炉格納容器全体漏えい率検査 等 ○使用前検査 ・なし

※ 2次系主管系統（給水、復水系統等）の不純物（鉄、ナトリウム、塩素等）を、系統内に水を循環させて取り除くこと

美浜発電所3号機の再稼動にかかる作業・検査の工程

添付資料

2021.5.28 9:00時点

