

## 高浜発電所2号機の状態について（週報）


2023年9月22日  
 関西電力株式会社

	内 容
実績 （ 9月15日 9時 ~ 9月22日 9時 ）	<p><b>[主要工程]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○9月15日 15時00分 原子炉起動</li> <li>○9月16日 3時41分 原子炉臨界</li> <li>○9月19日 7時01分 タービン起動</li> <li>○9月20日 15時00分 発電機並列</li> <li>○9月20日 起動試験終了（9月8日開始）</li> <li>○調整運転実施中（9月20日開始）</li> </ul> <p><b>[検査関係]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○定期事業者検査               <ul style="list-style-type: none"> <li>・9月16日 原子炉停止余裕検査</li> <li>・9月16日、17日、21日 炉物理検査</li> <li>・9月19日、20日 蒸気タービン性能検査</li> </ul> </li> </ul>
予定 （ 9月22日 9時 ~ 9月29日 9時 ）	<p><b>[主要工程]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○調整運転（9月20日開始）               <ul style="list-style-type: none"> <li>・定格熱出力一定運転開始（9月23日）</li> </ul> </li> </ul> <p><b>[検査関係]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○主な定期事業者検査               <ul style="list-style-type: none"> <li>・炉物理検査</li> <li>・核計装設備検査</li> </ul> </li> </ul>

# 高浜発電所2号機の再稼動にかかる作業・検査の工程

添付資料1

2023.9.22 9:00時点



注: 黒塗りは実績を示す

