

2. 安全協定に基づく異常時報告事象 [合計 16 件]

No	プラント	発生日	事象発生時 運転状況	事 象 概 要	運転 への 影響等
1	美浜発電所 1号機	H19. 4.17	定期検査中	B ループ室壁面からの僅かな水のにじみ	
2	美浜発電所 3号機	H19. 4.25	定期検査中	蒸気発生器 2 次側管板上面での異物確認	
3	美浜発電所 3号機	H19. 5.28	定期検査中	発電機部品（ケーシングボルト）運搬中の協力会社 作業員の負傷	
4	美浜発電所 3号機	H19. 6. 8	定期検査中	A 蓄圧タンク窒素供給系統からの僅かな窒素漏れ	
5	大飯発電所 1号機	H19. 8.10	運転中	B - 非常用ディーゼル発電機シリンダ冷却水の漏え いに伴う待機除外	
6	大飯発電所 1、2号機	H19. 9.11	1号機運転中 2号機運転中	復水処理建屋での協力会社作業員の負傷	
7	高浜発電所 3号機	H19.9.28	運転中	A - 非常用ディーゼル発電機の待機除外（始動弁点 検）	
8	大飯発電所 3号機	H19.10.24	運転中	プラント排気筒からの僅かな希ガスの放出	
9	高浜発電所 1号機	H19.11.5	運転中	A - 非常用ディーゼル発電機の待機除外（起動失 敗）	
10	美浜発電所 1号機	H19.12.5	運転中	湿分分離器ドレンタンク水面計取り出しフラジジ部 からの蒸気漏れ	原子炉停止 (手動停止)
11	美浜発電所 1号機	H19.12.6	運転中	定期的な希ガス放出時の警報発信	
12	大飯発電所 2号機	H19.12.13	定期検査中	炉物理試験の復旧操作における警報の発信	
13	大飯発電所 2号機	H19.12.15	定期検査中 (調整運転中)	湿分分離加熱器空気抜き管からの蒸気漏れ	原子炉停止 (手動停止)
14	高浜発電所 1号機	H20.1.9	運転中	1 次冷却材中の放射能濃度の上昇	
15	大飯発電所 3号機	H20.2.7	定期検査中	中性子源領域検出器の電源断による一時的な停止	
16	大飯発電所 3号機	H20.3.18	定期検査中	所内電源喪失に伴う非常用ディーゼル発電機の自 動起動（ 1 ）[新規]	

1 : 別紙参照