

美浜3号機2次系配管破損事故にかかると他プラント点検工程表(3プラント分)

	8/15(日)	8/16(月)	8/17(火)	8/18(水)	8/19(木)	8/20(金)	8/21(土)
美浜2号機	14:20 ▼ クールダウン完了	冷却	オリフィス下流部UT 準備(足場、保温材取り外し等)				→引き続き大飯1号機の反映等を実施
高浜2号機	08:35 ▼ クールダウン完了 準備(足場のみ)	冷却	オリフィス下流部UT 準備(足場、保温材取り外し等)				→引き続き大飯1号機の反映等を実施
大飯4号機	09:00 ▼ クールダウン完了 準備(足場のみ)	冷却	オリフィス下流部UT 準備(足場、保温材取り外し等)				→引き続き大飯1号機の反映等を実施

点検対象箇所リスト

(1) 美浜3号機当該部と同位置オリフィス下流部位

(箇所)

	美浜1号機	美浜2号機	美浜3号機	高浜1号機	高浜2号機	高浜3号機	高浜4号機	大飯1号機	大飯2号機	大飯3号機	大飯4号機	合計
復水系統	1	1	0 *1	2	2	1	1	2	2	—	—	12

*1: 事象当該オリフィス(A、B系)は含まず。

(2) その他の復水系統、給水系統オリフィスの下流部位

(箇所)

	美浜1号機	美浜2号機	美浜3号機	高浜1号機	高浜2号機	高浜3号機	高浜4号機	大飯1号機	大飯2号機	大飯3号機	大飯4号機	合計
復水系統	1	1	1	1	1	8	8	4	3	7 *2	7 *2	42
給水系統	6	6	12	18	18	5	5	4	4	6	6	90
計	7	7	13	19	19	13	13	8	7	13	13	132

*2: 美浜3号機当該部と同位置のフローノズル型流量計1箇所含む。

(3) 大飯1号機主給水配管減肉事象に伴う追加点検箇所

(箇所)

	美浜1号機	美浜2号機	美浜3号機	高浜1号機	高浜2号機	高浜3号機	高浜4号機	大飯1号機	大飯2号機	大飯3号機	大飯4号機	合計
点検箇所数	0	2	12	1	3	15	11	6	24	30	30	134

* 引き続き点検箇所を整理しており、その結果によって箇所数の増加がありうる。