

- ◆ 電気事業連合会ならびに経済産業省との調整による緊急点検の実施内容に基づき、緊急点検を実施した。
- ◆ 275kVのOFケーブルを対象に、ケーブル点検、油量・油圧点検、油中ガス分析の3項目について、緊急点検を実施した。

<緊急点検結果>

点検項目	電圧	完了数／対象数	点検結果
ケーブル点検	275kV	5線路／5線路	異常なし
油量・油圧点検	275kV	5線路／5線路	異常なし
油中ガス分析	275kV	27箇所※／51箇所	異常なし

※現在完了している油中ガス分析の結果を示す。