

美浜発電所3号機の状態について（お知らせ）

 2021年7月4日
 関西電力株式会社

	内 容
実績 〔 7月3日 9時 ~ 7月4日 9時 〕	<p>[主要工程] ○調整運転（6月29日開始）</p> <p>[検査関係] ○定期事業者検査 ・補助給水系機能検査</p> <p>[保安規定の運転上の制限の逸脱] ○タービン動補助給水ポンプについて運転上の制限の逸脱を判断（7月2日11時59分）</p> <p>7月2日に、タービン動補助給水ポンプの定期試験を行っていたところ、ポンプの運転状態に異常はないものの、ポンプ入口にあるストレーナ（フィルター）詰まりの可能性や、ストレーナ圧力計の不調の可能性があるため、念のため試験を一時中断。</p> <p>ストレーナの開放点検を行った結果、鉄を成分とするスラッジ※が付着していることを確認したことから、ストレーナやポンプ入口配管の清掃等を実施した。なお、ストレーナ圧力計については、点検の結果、異常がないことを確認した。</p> <p>その後、タービン動補助給水ポンプの試験において、同ポンプの運転継続に問題ないことが確認できたことから、7月3日22時15分に保安規定の運転上の制限を満足する状態に復帰した。</p> <p>※ 2次系配管に含まれる鉄酸化物の微粒子</p>
予定 〔 7月4日 9時 ~ 7月5日 9時 〕	<p>[主要工程] ○調整運転（6月29日開始） ・定格熱出力一定運転（7月4日）</p> <p>[検査関係] ○定期事業者検査 ・2次系配管検査</p>

美浜発電所3号機の再稼動にかかる作業・検査の工程

添付資料1

2021.7.4 9:00時点



