

平成19年度 原子力発電所の運転実績

表 - 2

年月 プラント	平成19年						平成20年			時間稼働率 (%)	設備利用率 (%)				
	4	5	6	7	8	9	10	11	12			1	2	3	
美浜発電所 1号機 〔34.0万kW〕	第22回定期検査(304日)						湿分離器ドレンタンク水面計取り出しフランジ部からの蒸気漏れ			第23回定期検査			54.1	54.1	
					31	27			6	14		25			
美浜発電所 2号機 〔50.0万kW〕	第24回定期検査												30.2	30.2	
				20											
美浜発電所 3号機 〔82.6万kW〕	第22回定期検査(97日)												73.7	76.2	
	4			9	3										
高浜発電所 1号機 〔82.6万kW〕	第25回定期検査												96.7	100.6	
												19			
高浜発電所 2号機 〔82.6万kW〕	第24回定期検査												37.8	39.6	
					17										
高浜発電所 3号機 〔87.0万kW〕	第13回定期検査												64.6	67.6	
									23						
高浜発電所 4号機 〔87.0万kW〕	第17回定期検査(87日)												76.4	78.7	
	13			8	2										
大飯発電所 1号機 〔117.5万kW〕	第21回定期検査(131日)						1次冷却材ポンプ封水注入フィルタからの水漏れ			制御棒位置偏差大警報発信に伴う出力抑制			90.8	90.9	
	1			11		4	8								
大飯発電所 2号機 〔117.5万kW〕	第21回定期検査(77日)						湿分離加熱器空気抜き管からの蒸気漏れ			第13回定期検査			77.3	77.6	
					30				15	23	18	12	26		
大飯発電所 3号機 〔118.0万kW〕	第13回定期検査												84.0	85.2	
											2				
大飯発電所 4号機 〔118.0万kW〕	第11回定期検査(77日)												79.2	80.4	
	6			21	17										
【凡例】	 : 運転期間 : 定期検査期間 : 調整運転期間 : 事故停止期間												全体	69.5	75.0

()内の数値は、発電停止日数。(解列から調整運転開始または並列までの期間)