

大飯発電所3、4号機のプラント起動状況について
(6月22日(金)14時時点)

1. 定期検査工程の進捗状況

	3号機	4号機
本日の状況	2次系クリーンアップ ・2次系冷水循環運転(全系統) ・復水器真空上昇 01:30～ ・脱気器昇温	2次系クリーンアップ ・復水器洗浄
明日の予定	2次系クリーンアップ ・脱気器昇温 ・2次系温水循環運転(全系統)	2次系クリーンアップ ・復水器洗浄

添付資料-1:定期検査工程表

2. 発電所の運転状況(パラメータ)

プラント状態は異常なし

添付資料-2:大飯3号機運転状況(パラメータ 13時時点)

大飯4号機運転状況(パラメータ 13時時点)

3. 諸検査の状況

本日および明日の検査予定なし

4. 特記事項

3号機固定子冷却水タンクへのNWL+50mmまでの水補給(6月21日15:15完了)および3号機A-固定子冷却水ポンプフラッシング水注入部取替済み(6月21日15:25完了)

大飯発電所 4号機 運転パラメータ (平成24年6月22日13:00時点)

