美浜発電所2号機 第1回施設定期検査工程表

▽：検査予定

施設区分	平成29年度			平成30年度	備考
	1月	2月	3月	4月	
主要工程	▼ 検査開始 (1月12日)			検査終了 (4月中旬予定) ▼	
核燃料物質の取扱施設 及び貯蔵施設		燃料取扱設備の系統運転性能検査 ▽ 新燃料貯蔵設備及び使用済燃料貯蔵設備 の貯蔵能力確認検査	▽ 使用済燃料貯蔵設備の系統運転性能検査		<ul style="list-style-type: none"> 使用済燃料等を取扱う装置 (使用済燃料ピットクレーン等) 使用済燃料等を貯蔵する設備 (使用済燃料ピット、ラック等) 使用済燃料ピット水の冷却・浄化を行う設備 (使用済燃料ピット浄化冷却設備)
放射性廃棄物の廃棄施設			▽ 固体廃棄物貯蔵設備の 貯蔵能力確認検査 ▽ 固体廃棄物貯蔵設備 の警報機能検査		<ul style="list-style-type: none"> 核燃料物質の貯蔵または取扱いに係る施設の 運用により発生する固体廃棄物の貯蔵を行う 設備 (廃樹脂タンク)
放射線管理施設 (その他主要施設の 換気設備含む)		▽ 換気設備の性能検査	▽ エリア・プロセスモニタの 警報・インターロック機能 及び作動確認検査		<ul style="list-style-type: none"> 核燃料物質の貯蔵または取扱いにおける線量 当量率及び空気中の放射性物質の濃度を計測 する設備 (補助建屋排気筒ガスモニタ等) 核燃料物質の貯蔵または取扱いを行う建屋の 換気を行う設備 (燃料ピット送気ファン等)
非常用電源設備	▽ 非常用発電装置の性能検査	▽ 無停電電源装置の性能検査			<ul style="list-style-type: none"> 停電時等に原子炉施設に非常用電源を供給す る設備 (ディーゼル発電機、直流電源装置蓄 電池)