

美浜発電所1号機 第2回施設定期検査工程表

▽：検査予定

施設区分	2018年度						2019年度						備 考
	1 月		2 月		3 月		4 月						
主要工程	▼ 検査開始（1月21日）						検査終了（4月中旬予定）▼						
核燃料物質の取扱施設 及び貯蔵施設													・使用済燃料等を取扱う装置 （使用済燃料ピットクレーン等） ・使用済燃料等を貯蔵する設備 （使用済燃料ピット、ラック等） ・使用済燃料ピット水の冷却・浄化を行う設備 （使用済燃料ピット浄化冷却設備）
放射性廃棄物の廃棄施設													・核燃料物質の貯蔵または取扱いに係る施設の運用により発生する固体廃棄物の貯蔵を行う設備（廃樹脂タンク等）
放射線管理施設 （その他主要施設の換気設備含む）													・核燃料物質の貯蔵または取扱いにおける線量当量率及び空気中の放射性物質の濃度を計測する設備（補助建屋排気筒ガスモニタ等） ・核燃料物質の貯蔵または取扱いを行う建屋の換気を行う設備 （燃料ピット送気ファン等）
非常用電源設備													・停電時等に原子炉施設に非常用電源を供給する設備（ディーゼル発電機、直流電源装置蓄電池）