

美浜発電所2号機 第3回施設定期検査工程表

▼：検査実績

施設区分	2019年度								備 考
	12月		1月		2月		3月		
主要工程	▼検査開始（12月18日）				▼施設定期検査終了（2020年3月3日）				
核燃料物質の取扱施設 及び貯蔵施設					▼燃料取扱設備の系統運転性能検査 （1/15） ▼新燃料貯蔵設備及び使用済燃料貯蔵設備の 貯蔵能力確認検査 （1/14） ▼使用済燃料貯蔵設備の系統運転性能検査 （12/18）				・使用済燃料等を取扱う装置 （使用済燃料ピットクレーン等） ・使用済燃料等を貯蔵する設備 （使用済燃料ピット、ラック等） ・使用済燃料ピット水の冷却・浄化を行う設備 （使用済燃料ピット浄化冷却設備）
放射性廃棄物の廃棄施設						▼固体廃棄物貯蔵設備の貯蔵能力確認検査 （2/4） ▼固体廃棄物貯蔵設備の 警報機能検査 （2/13）			・核燃料物質の貯蔵または取扱いに係る施設の 運用により発生する固体廃棄物の貯蔵を行う 設備（廃樹脂タンク等）
放射線管理施設 （その他主要施設の 換気設備含む）					▼換気設備の性能検査 （12/24）	▼エリア・プロセスモニタの警報・ インターロック機能及び作動確認検査 （1/29～30）			・核燃料物質の貯蔵または取扱いにおける線量 当量率及び空気中の放射性物質の濃度を計測 する設備（補助建屋排気筒ガスモニタ等） ・核燃料物質の貯蔵または取扱いを行う建屋の 換気を行う設備 （燃料ピット送気ファン等）
非常用電源設備					▼非常用発電装置の性能検査 （1/7） ▼無停電電源装置の性能検査 （1/29）				・停電時等に原子炉施設に非常用電源を供給す る設備（ディーゼル発電機、直流電源装置蓄 電池）