原子力発電所の運営状況

２０２６年１１月２日
関西電力株式会社

当社の原子力発電所における運営状況について、以下のとおりお知らせします。

１．運転状況（２０２６年１１月２日現在）

発電所		電気出力(kW)	運転状況	備考
美浜発電所	３号機	82.6 万	第２９回　定期検査中 2026 年 6 月 16 日～2026 年 11 月上旬予定 （調整運転中）	
高浜発電所	１号機	82.6 万	運転中	１０月２日２０時３０分頃、C加圧器安全弁の出口温度が通常範囲（～約５０℃程度）を超えて上昇する傾向を示していることを確認した。 １０月５日以降、当該温度は通常範囲内で推移していたが、１０月２０日１５時から上昇し、１０月２１日１４時時点で約６６℃となった。引き続き、関連パラメータに対して監視強化中。 （２０２６年１０月３日、２１日　お知らせ済） 現在は約５６℃程度で推移している。
	２号機	82.6 万	運転中	
	３号機	87.0 万	第２８回　定期検査中 2026 年 4 月 7 日～2026 年 12 月上旬予定	
	４号機	87.0 万	運転中	
大飯発電所	３号機	118.0 万	第２２回　定期検査中 2026 年 10 月 5 日～2027 年 2 月中旬予定	
	４号機	118.0 万	運転中	

２．廃止措置の状況（２０２６年１１月２日現在）

発電所名	廃　止　措　置　の　状　況
美浜１号機	・２次系設備の解体撤去作業中（2018.4.2 ～） ・原子炉周辺設備の解体撤去作業中（2022.10.24～）
美浜２号機	・２次系設備の解体撤去作業中（2018.3.12 ～） ・原子炉周辺設備の解体撤去作業中（2022.10.24～）
大飯１号機	・２次系設備の解体撤去作業中（2020.4.1 ～）
大飯２号機	・２次系設備の解体撤去作業中（2020.4.1 ～）

３．トラブル情報等

（１）法令に基づき国に報告する事象（安全協定の異常時報告事象にも該当する事象）

なし

（２）安全協定の異常時報告事象

なし

（３）保全品質情報等

なし

以　上